

Zakázka : O/2011/22
Datum : 04/2011
Investor : ČR - Státní úřad inspekce práce, Horní náměstí 103/2, Opava, 746 01
Místo stavby : k.ú.Nové Město, parc.č. 2101, ul. Ve Smečkách č.p. 599, č.or. 29, Praha
Objekt : OIP - STŘEDOČESKÝ KRAJ - REKONSTRUKCE KOTELNY

Harmonogram prací

Přípravné práce seznámení se stavbou, předání stavby dohodnutí provedení jednotlivých prací	2 dnů
Stavební práce realizace stavební části - přípravných prací jako jsou sondy, prostupy, drážky	5 dnů
Instalace TZB realizace části TZB (kotelny, propoje na stávající UT strojovny v 1PP, zabezpečovacího zařízení	15 dnů
Stavební práce realizace souvisejících stavebních prací po instalaci veškerých rozvodů TZB	3 dnů
	25 dnů

Vypracoval : Ing. Ondřej Jurásek, Zukalova 16, 746 01 Opava

Číslo paré: