

č.j.: 26908/5.42/17-13
sp.zn.: I5-2017-1632

PROTOKOL O KONTROLE

provedené podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) a písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o inspekci práce“) v rozsahu ustanovení § 3 zákona o inspekci práce pořízený ve smyslu ustanovení § 9 písm. f) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen „kontrolní řád“), Oblastním inspektorátem práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích (dále jen „oblastní inspektorát práce“).

Kontrola byla zahájena dne 31.7.2017, prvním kontrolním úkonem: předložení průkazu.

Zahájení kontroly bez přítomnosti kontrolované osoby bylo oznámeno kontrolované osobě dne: 31.7.2017.

Kontrolu vykonal inspektor:

Jaroslav Kos, průkaz inspektora č. 000620 - inspektor

Kontrolovaná osoba:

██████████
Sídlo: ██████████
IČ: ██████████
(dále jen „kontrolovaná osoba“)

Za kontrolovanou osobu se provedení kontroly zúčastnil/a:

██████████ zaměstnanec kontrolované osoby

Kontrola byla provedena dne: 31.07.2017, 06.09.2017

kontrolované pracoviště: stavba - Stavební úpravy bytových domů na sídlišti II v Bystřici nad Pernštejnem
adresa: Sídliště II, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Poslední kontrolní úkon předcházející vytvoření protokolu: požadavek na doplnění dokumentů ke kontrole směrnice pro výdej OOPP a kartu OOPP zaměstnance ██████████ dne 6.10.2017.

Kontrolované období: dokladově do zahájení kontroly do 31.07.2017, fyzicky na staveništi stavby při zahájení kontroly dne 31.07.2017

U kontrolované osoby nepůsobí odborová organizace, rada zaměstnanců nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Předmět kontroly:

- dodržování povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením zejména na
- dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce

Doklady předložené ke kontrole:

1. Výpis z veřejné části OR, ŽR a RES na společnost ██████████ a.s., ██████████ IČ ██████████ ze dne 29.08.2017 - KOPIE
2. Složka dokladů na stavbu - Část 04 - dům č.p. 957-958 (SO 11 - Dům č.p. 957-958) - smlouva o společnosti, smlouva o dílo s Městem Bystřice n/P. a subdodavateli, včetně předání staveniště - KOPIE
3. Složka dokladů - zaměstnanec společnosti ██████████ a.s., IČ ██████████ - ██████████ nar. ██████████ - vedoucí střediska - prac. smlouva, zdravotní prohlídka - KOPIE
4. Složka dokladů - zaměstnanec společnosti ██████████ a.s., IČ ██████████ - ██████████ nar. ██████████ - zedník - prac. smlouva, vstupní školení BOZP na stavbě, karta OOPP zdravotní prohlídka - KOPIE

5. Složka dokladů - zaměstnanec společnosti [redacted] a.s., IČ [redacted] - [redacted], nar. [redacted] - zámečnick - prac. smlouva, zdravotní prohlídka, vstupní školení BOZP na stavbě, karta OOPP - KOPIE
6. Složka dokladů - zaměstnanec společnosti [redacted] a.s., IČ [redacted] - [redacted], nar. [redacted] - zedník - prac. smlouva, vstupní školení BOZP na stavbě, karta OOPP, zdravotní prohlídka - KOPIE
7. Složka dokladů - zaměstnanec společnosti [redacted] a.s., IČ [redacted] - [redacted], nar. [redacted] - zedník - prac. smlouva, vstupní školení BOZP na stavbě, karta OOPP, zdravotní prohlídka - KOPIE
8. Záznam o provedení periodického školení BOZP a PO zaměstnanců společnosti [redacted] a.s., IČ [redacted] včetně osnovy a prezenční listiny ve dnech 02.03. a 09.03.2017 - KOPIE
9. Smlouva o poradenství v oblasti PO a BOZP mezi [redacted] s.r.o., IČ [redacted] a společností [redacted] a.s., IČ [redacted] ze dne 14.06.2017 včetně dokladů OZO Bc. [redacted] výpis z veřejné části OR, ŽR a RES - [redacted] s.r.o., IČ [redacted] - KOPIE
10. Žádost inspektora o doplnění dokladů el. poštou - e-mail ze dne 06.10.2017 - KOPIE
11. Dokumenty - Vnitřní směrnice pro poskytování OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků společnosti [redacted] a.s., IČ [redacted] a karta výdeje OOPP Ing. [redacted] (doručeno el. poštou inspektorovi dne 06.10.2017) - KOPIE
12. Fotodokumentace rovedená inspektorem na stavbě dne 31.07.2017 - KOPIE

Průběh kontroly, zjištěné skutečnosti:

Kontrola s kontrolovanou osobou, zhotovitelem [redacted] [redacted], IČ [redacted], byla zahájena předložením průkazu inspektora zaměstnanci kontrolované osoby, vedoucímu střediska [redacted] panu [redacted] při zahájení kontroly dne 31.07.2017 v cca 10:30 hod. na staveništi stavby Stavební úpravy bytových domů na sídlišti II v Bystřici nad Pernštejnem - Část 04 - dům č.p. 957-958 (SO 11 - Dům č.p. 957-958), na které je kontrolovaná osoba jedním ze zhotovitelů stavebních prací.

Doklady požadované po kontrolované osobě - pracovní smlouvy zaměstnanců, lékařské prohlídky zaměstnanců, doklady o provedených školeních z BOZP, včetně vstupního na stavbě, doklady k OZO - bezpečnostní technik, výpis z živnostenského rejstříku a další dohodnuté - byly vedoucím střediska [redacted] panem [redacted] doloženy při dokončení kontroly dne 06.09.2017 na OIP v Jihlavě. Doložení případných dalších požadovaných doplňujících dokladů, bylo dohodnuto zasláním elektronickou poštou na adresu: Jaroslav.kos@siup.cz nebo osobně na OIP v Jihlavě, a to po předchozí žádosti inspektora na jejich doplnění.

Místní šetření spojené se zahájením kontroly bylo dne 31.07.2017 na staveništi stavby Stavební úpravy bytových domů na sídlišti II v Bystřici nad Pernštejnem ukončeno v cca 14:30 hodin. Dokončení kontroly a doložení dalších dokladů bylo dohodnuto na 06.09.2017 na OIP v Jihlavě.

Na pracovišti byly zjištěny tyto fyzické osoby - zaměstnanci kontrolované osoby, společnosti společnosti [redacted] a.s., IČ 25303660 - [redacted] nar. [redacted] - zedník; [redacted] nar. [redacted] - zámečnick; [redacted] nar. [redacted] - zedník; [redacted] nar. [redacted] - uklízeč a dále zaměstnanci dalšího zhotovitele stavby, STAVOFLOS s.r.o., IČ 28339410 - [redacted], nar. [redacted] - zedník; [redacted] nar. [redacted] - zedník; [redacted] nar. [redacted] - stavební dělník.

Předmět kontroly:

Kontrola dodržování povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi se zaměřením na bezpečný způsob prováděné práce, zvláště na zajišťování bezpečnosti práce při pracích ve výškách, při zemních pracích, při manipulaci s materiálem na staveništi a při montážních pracích, včetně všech ostatních souvisejících činností a z právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení.

Základní údaje o kontrolované osobě / zaměstnavateli:

Kontrolovaná osoba, společnost TS města a.s., K Ochozi 666, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ 25303660, zaměstnává v současné době 66 (k 06.09.2017) zaměstnanců. Společnost vznikla 01.07.1996 a předmětem jejího podnikání je mimo jiné provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

Kontrolovaná osoba - zaměstnavatel TS města a.s., K Ochozi 666, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ 25303660, zajišťuje úkoly v prevenci rizik odborně způsobilou osobou podle ustanovení zák. č. 309/2006 Sb., § 9 - BCs. [redacted], nar. [redacted] - OZO, č.osv.: ROVS/3233/PRE/2017 ze dne 15.05.2014, jednatel společnosti JV Safety s.r.o., IČ 05997241.

Kontrola odstranění závad z předchozích kontrol:

U kontrolovaného subjektu, společnosti TS města a.s., K Ochozi 666, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ 25303660, byla OIP pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích provedena poslední kontrola, na základě protokolu č.j.: 6061/5.41/14/15.2 ze dne 29.04.2014, kdy byly zjištěny dvě závady s termínem odstranění do 23.05.2014. Bylo vydáno opatření pod č.j.: 6063/5.41/14/15.3 ze dne 29.04.2014 s termínem 30.05.2014 pro podání písemné zprávy o přijatých opatřeních. Závady byly odstraněny a zpráva zaslána na OIP v termínu dne 04.05.2014.

Kontrolní zjištění:

1. V době provádění kontroly dne 31.07.2017 v cca 10:30 hod. na stavbě „Stavební úpravy bytových domů na sídlišti II v Bystřici nad Pernštejnem“, na staveništi - Část 04 - dům č.p. 957-958 (SO 11 - Dům č.p. 957-958), nacházejícím se v zastavěném území, na sídlišti bytových domů v okrajové části města Bystřice nad Pernštejnem, na staveništi převzatém na základě protokolu o předání a převzetí staveniště ze dne 05.04.2017 zástupcem kontrolované osoby - TS města a.s., K Ochozi 666, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ 25303660, kde prováděli zaměstnanci kontrolované osoby ([redacted] , nar. [redacted] - zedník; [redacted] , nar. [redacted] - zámečnick; [redacted] , nar. [redacted] - zedník; [redacted] , nar. [redacted] - uklízeč) montážní a stavební práce na zateplení domu, bylo postaveno a používáno z obou boků devíti patrového domu a z čela (ze strany vstupů do domu) fasádní systémové rámové lešení o celkové výšce 12-ti pracovních podlaží (cca 24 m). Pro zajištění bezpečného vstupu obyvatel do domu, z hlediska ohroženého prostoru pod místem provádění prací ve výšce (na lešení), byly nad oběma vstupy vybudovány stříšky, které byly provedeny kolmým vysazením dvou tyčí s objímkou, uchycenou na vnější stojky lešeňového pole u vstupu do domu. Přes tyto tyče, jejichž konce nebyly podepřeny, bylo položeno 5 ks kovových podlahových lešeňových dílců, každý o šířce cca 35 cm. Takto vytvořená konstrukce, stejná nad oběma vstupy, zajišťovala ohrožený prostor o celkové šířce cca 1,75 m, což vzhledem k výšce posledního pracovního podlaží lešení, nacházejícím se ve výšce cca 24 m nad okolní úrovní, bylo nedostatečné a v rozporu s ustanovením § 4 NV 362/2005 Sb. přílohy čl. V. bod 3 písm. c), kdy ohrožený prostor musí mít od volného okraje pracoviště šířku nejméně 2,50 m.

Zaměstnavatel, kontrolovaná osoba TS města a.s., K Ochozi 666, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ 25303660, jako jeden ze zhotovitelů stavby, který je povinen dodržovat požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při realizaci stavby, nezajistil dodržení bližších minimálních požadavků na BOZP stanovených prováděcím právním předpisem, na staveništi, které mu bylo předáno a které převzal na základě zápisu o převzetí ze dne 05.04.2017 a za které převzal odpovědnost, tím, že nezajistil ohrožený prostor pod místem prací ve výšce v šířce v souladu s ustanovením § 4 NV 362/2005 Sb. přílohy čl. V. bod 3 písm. c), kdy ohrožený prostor musí mít od volného okraje pracoviště (pracovní podlahy lešení z vnější strany lešení) šířku nejméně 2,50 m.

- § 3 odst. 2 písm. q) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
- § 4 příloha část V. bod přílohy 3 písm. bodu c) nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Bylo odstraněno v průběhu kontroly.

Poučení:

Kontrolovaná osoba může ve smyslu ustanovení § 13 kontrolního řádu podat oblastnímu inspektorátu práce námítky proti kontrolnímu zjištění ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námítky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním. V opačném případě budou námítky zamítnuty jako nedůvodné.

Jihlava, dne 12.10.2017

Za oblastní inspektorát práce:

Jaroslav
Kos

Digitálně podepsal Jaroslav Kos
DN: c=CZ, ou=Jaroslav Kos, ou=Státní úřad inspekce práce, ou=Státní úřad inspekce práce, givenName=Jaroslav, sn=Kos, serialNumber=ICA-10300428
Datum: 2017.10.12 13:31:51 +0200

Jaroslav Kos
inspektor

Vzhledem k odstranění nedostatku v průběhu kontroly, ještě dne 31.07.2017, což bylo inspektorem ověřeno, nebylo inspektorem vydáno opatření.

Rozdělovník:

1x kontrolovaná osoba

1x oblastní inspektorát práce